

Datum	R.- Nr.	Nr. intern	Bemerk.																	Bemerkungen
				Stierli + Ruggli AG, Lausen	S+R Nebenkosten	Bauunternehmung	Spezialtiefbau	Diverse	Total	Stierli + Ruggli AG, Lausen	S+R Nebenkosten	Bauunternehmung	Sanitär	Brunnenmeister	Brunnensanierung	Diverse	Total	Gesamttotal ohne Werke IWB / EBL		
				Entwässerung						Wasserleitung										
				100		150	200	250		300		350	400	450	500	550				
									-	2'046.30	81.85						2'128.15	2'128.15	S+R, BP Wasser	
13.08.2021	35.004/1	301	TR	2'046.30	81.85				2'128.15								-	2'128.15	S+R, BP Kanal	
13.08.2021	35.004/2	101	TR						-			50'000.00					50'000.00	50'000.00	1. Akonto	
25.02.2022	220150	351	TR						-								-	72'191.95	Gysin, Schlussrechnung	
10.05.2022	220314	151	SR			72'191.95			72'191.95								-	9'066.15	Gysin, Schlussrechnung	
10.05.2022	220313	352	SR						-			9'066.15					9'066.15	9'066.15	Gysin, Schlussrechnung	
03.06.2022	35.004/3	102	SR	5'852.40					5'852.40								-	5'852.40	Schlussrechnung S+R	
03.06.2022	35.004/4	302	SR						-	6'597.30							6'597.30	6'597.30	Schlussrechnung S+R	
08.06.2022	20220618	401	SR						-				23'220.00				23'220.00	23'220.00	Schlussrechnung Heinis AG	
08.06.2022	20220618	551	SR						-							19'026.85	19'026.85	19'026.85	Anteil Hausanschlüsse/Unterhalt	
									-								-	-		
Nachträge																		-		
									-								-	-		
									-								-	-		
Mehraufwand																		-		
									-								-	-		
									-								-	-		
TOTAL verrechnet				7'898.70	81.85	72'191.95	-	-	80'172.50	8'643.60	81.85	59'066.15	23'220.00	-	-	19'026.85	110'038.45	190'210.95		
Auftrag (gem. Offerte)				8'616.00	-	75'994.90	-	9'000.00	93'610.90	9'693.00	-	62'177.65	29'232.00	1'615.50	-	12'000.00	114'718.15	208'329.05		
Nachträge				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mehraufwand				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kostenprognose				7'898.70	81.85	72'191.95	-	-	80'172.50	8'643.60	81.85	59'066.15	23'220.00	-	-	19'026.85	110'038.45	190'210.95		
Offene Beträge zu WV				-717.30	81.85	-3'802.95	-	-9'000.00	-13'438.40	-1'049.40	81.85	-3'111.50	-6'012.00	-1'615.50	-	7'026.85	-4'679.70	-18'118.10		
Differenz KV - Kostenprognose				-717.30	81.85	-3'198.05	-	-10'994.02	-14'827.52	-1'049.40	81.85	-168.85	-3'705.00	-1'615.50	-	1'495.44	-4'961.46	-19'788.97		
Kostenvoranschlag				8'616.00		75'390.00	-	10'994.02	95'000.02	9'693.00	-	59'235.00	26'925.00	1'615.50	-	17'531.41	114'999.91	209'999.92		
KREDIT				95'000.00						115'000.00								210'000.00		